

FORMATO DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS DE INFE

Entidad federativa:		Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo													
Nombre del Programa y Ejercicio Fiscal:		Fondo de Aportaciones Múltiples Nivel Medio Superior (FAM MD) 2025													
Techo Financiero:		\$ 10,413.50 Notificado por la Coordinación de Administración y Finanzas de la UAEH mediante oficio número CAF/1404/2025													
Otras Aportaciones:		\$ 31,038.74 Notificado por la Coordinación de Administración y Finanzas de la UAEH mediante oficio número CAF/1404/2025													
Otras Aportaciones:		\$ 1,615,219.89 Notificado por la Coordinación de Administración y Finanzas de la UAEH mediante oficio número CAF/1404/2025													
Otras Aportaciones:		\$ 294,436.54 Notificado por la Coordinación de Administración y Finanzas de la UAEH mediante oficio número CAF/1404/2025													

Fecha de corte:

31 de diciembre de 2025

Folio del Proyecto (SRFT)	PGO														REPORTE DE AVANCES																				
	CCT	Nivel Educativo / Modalidad	Nombre del Plantel	Localidad	Municipio	Matrícula		Descripción de la obra	O	A	L	T	A	EE	Inversión Autorizada				Inversión Contratada				Inversión Ejercida				Contrato		Fecha de Inicio		Fecha de Terminación		Avance (%)		Observaciones
						H	M								Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	N°	Nombre contratista	Prog.	Real	Prog.	Real	Físico	Financiero	
TMP_HID250402618892 ; TMP_HID250402618898 ; TMP_HID250402618904 ; TMP_HID250402618908 ; TMP_HID250402618914 ; TMP_HID250402618919	13UBH011N; 13USU000BU	Universidad (Educación Superior y Media Superior)	Escuela Superior de Huejutla	Huejutla de Reyes	Huejutla de Reyes	702	1317	Construcción de techumbre en cancha de usos múltiples	1	0	0	0	1	1	\$ 1,951,108.67	\$ -	\$ -	\$ 1,951,108.67	\$ 1,951,108.67	\$ -	\$ -	\$ 1,951,108.67	\$ 585,332.60	\$ -	\$ -	\$ 585,332.60	UAEH/ FAMIS, FAMMD-AUTOGEN/INV-07/CO38-25	Grupo Constructor VALEXA, S.A. de C.V.	22/12/2025	22/12/2025	20/04/2026	NO APLICA	1%	30%	El porcentaje financiero considera el anticipo otorgado. Esta obra cuenta con inversión de fondos mixtos autorizada de: Remanentes de FAM 2023 (Superior Ampliación), Remanentes de FAM MD 2023 (Ampliación) ; Remanentes de FAM 2024 (Superior Ampliación) y Remanentes de FAM MD 2024 y Remanentes de Participaciones Federales 2024. Inversión total contratada \$2 790,935.77. Este reporte corresponde únicamente a Fondos procedentes de Aportaciones Múltiples. Los folios del SRFT corresponden a cada uno de los fondos FAM autorizados.
TOTAL (16)									1					1	\$ 1,951,108.67	\$ -	\$ -	\$ 1,951,108.67	\$ 1,951,108.67	\$ -	\$ -	\$ 1,951,108.67	\$ 585,332.60	\$ -	\$ -	\$ 585,332.60							1%	30%	

CUADRO RESUMEN POR PROGRAMA

PGO RESUMEN SECTORIAL							(17)								
Nivel Educativo / Modalidad	O	A	L	T	A	EE	Inversión			Status de las Obras			Avance %		
							Autorizada	Contra-tada	Ejercida	Proceso Admvo.	En ejecución	Terminadas	Físico	Financiero	
							\$ 1,951,108.67	\$ 1,951,108.67	\$ 585,332.60	0	1	0	1	30	
Universidad (Educación Media Superior)	1	2	0	0	0	2	\$ 1,951,108.67	\$ 1,951,108.67	\$ 585,332.60	0	1	0	1	30	

Reporte Fotográfico

Obra: Construcción de techumbre en cancha de usos múltiples en la Escuela Superior de Huejutla



Nota: Trabajos para trazo