

FORMATO DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS DE INFE

Entidad federativa:	Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo										
Nombre del Programa y Ejercicio Fiscal:	Fondo de Aportaciones Múltiples Nivel Medio Superior (FAM MD) 2025										
Techo Financiero:	\$ 3,003,976.00 FAM MD 2025 - Notificado mediante oficio número: SEP/SEMS/0268/2025 de fecha 7 de febrero de 2025, emitido por la Subsecretaría de Educación Media Superior.										
Otras Aportaciones:	\$ 53,369.36 FAM MD 2025 Rendimientos Gobierno/UAEH.- Notificado por la Coordinación de Administración y Finanzas de la UAEH mediante oficio número CAF/1448/2025										
Otras Aportaciones:	\$ 1,193,463.49 FAM MD 2025 Potenciado Remanentes.- Notificado por la Coordinación de Administración y Finanzas de la UAEH mediante oficio número CAF/1448/2025										
Otras Aportaciones:	\$ 21,769.37 FAM MD 2025 Potenciado Remanentes Rendimientos Gobierno/UAEH.- Notificado por la Coordinación de Administración y Finanzas de la UAEH mediante oficio número CAF/1448/2025										

Fecha de corte: 31 de diciembre de 2025

Folio del Proyecto (SRFT)	PGO															REPORTE DE AVANCES																				
	CCT	Nivel Educativo / Modalidad	Nombre del Plantel	Localidad	Municipio	Matrícula		Descripción de la obra	O	A	L	T	A	EE	Inversión Autorizada				Inversión Contratada				Inversión Ejercida				Contrato		Fecha de Inicio		Fecha de Terminación		Avance (%)		Observaciones	
						H	M								Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	N°	Nombre contratista	Prog.	Real	Prog.	Real	Físico	Financiero		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)							(8a)				(8b)				(8c)				(9)	(10)		(11)		(12)		(13)	(14)	(15)
TMP_HID2503026 00892	13UBH0 003E	Universidad (Educación Media Superior)	Escuela Preparatoria No. Dos	Tulancingo de Bravo	Tulancingo de Bravo	1443	2118	Construcción de dos aulas y escaleras en planta alta de edificio existente (tercera etapa)	1	2				2	\$ 859,186.53	\$ -	\$ -	\$ 859,186.53	\$ 859,186.53	\$ -	\$ -	\$ 859,186.53	\$ 859,186.53	\$ -	\$ -	\$ 859,186.53	UAEH/ FAM MD 2025/AD-01/CO2-25	Grupo IKAND, S.A. de C.V.	30/04/2025	30/04/2025	28/06/2025	03/06/2025	100%	100%	Esta obra ha sido financiada en dos contratos anteriores mediante el FAM MD 2024 y el FAM MD 2024 Potenciado Remanente incluyendo Rendimientos en ambas modalidades del fondo. Con este contrato se concluyen trabajos de las aulas 3 y 4 en planta alta consistentes en: acabados en pisos de loseta, muros y techos con pintura vinílica, cancelería de aluminio, puertas, protecciones, barandales, lámparas y accesorios de instalación eléctrica, cámaras en CCTV y nodos de red en aulas. Obra concluida, Acta de entrega - recepción formalizada. <b>Se rectifica número de folio del SRFT desde informe anterior (30 de noviembre de 2025).</b>	
TMP_HID2504026 18803; TMP_HID2504026 18806; TMP_HID2504026 18813; TMP_HID2504026 18815	13UBH0 007A	Universidad (Educación Media Superior)	Escuela Preparatoria No. Uno	Pachuca de Soto	Pachuca de Soto	2753	3422	Escuela Preparatoria Núm. 1.- Sustitución de lámina (sobre - techumbre), puertas y ventanas en 4 módulos de 4 aulas cada uno; Sustitución de puertas y ventanas en 1 módulo de 3 aulas; sustitución de ventanas en 2 aulas y media.	1	21				21	\$ -	\$ 3,413,391.69	\$ -	\$ 3,413,391.69	\$ -	\$ 3,413,391.69	\$ -	\$ 3,413,391.69	\$ -	\$ 948,278.37	\$ -	\$ 948,278.37	UAEH/ FAM MD 2025/INV-05/CO29-25	HACIENDO, S.A. de C.V.	15/12/2025	15/12/2025	14/03/2026	Obra en proceso	9%	30%	Esta obra corresponde a trabajos de rehabilitación; -fue contratada por una inversión de \$3'160,927.89, la cual está conformada con cargo a recursos del FAM MD 2025 \$2'144,789.47; con cargo a FAM MD 2025 rendimientos \$45,446.24; con cargo a FAM MD 2025 Potenciado Remanentes \$954,660.75; y con cargo a FAM MD 2025 Potenciado Remanentes Rendimientos \$16,031.43; Esta obra cuenta con 1er. convenio de ampliación al monto por la cantidad total de \$252,463.80 procedente de: recursos FAM MD 2025 \$2,070.93; FAM MD 2025 Rendimientos \$ 7,923.12; FAM MD 2025 Potenciado Remanente \$238,802.74; y de FAM MD 2025 Potenciado Remanente Rendimientos \$ 3,667.01, teniendo una inversión total aplicada de \$3'413,391.69; El porcentaje financiero considera el anticipo otorgado. Los folios del SRFT corresponden a cada uno de los fondos autorizados.	

CUADRO RESUMEN POR PROGRAMA

PGO RESUMEN SECTORIAL							(17)													REPORTE DE AVANCES				
Nivel Educativo / Modalidad	O	A	L	T	A	EE	Inversión			Status de las Obras			Avance %											
							Autorizada	Contrata- da	Ejercida	Proceso Admvo.	En ejecución	Terminadas	Físico	Financiero										
							\$ 859,186.53	\$ 859,186.53	\$ 859,186.53	0	0	1	100	100										
							\$ 3,413,391.69	\$ 3,413,391.69	\$ 948,278.37	0	1	0	9	30										
Universidad (Educación Media Superior)	1	2	0	0	0	2	\$ 4,272,578.22	\$ 4,272,578.22	\$ 1,807,464.90	0	1	1	27	44										

Reporte Fotográfico

Obra: Retiro y sustitución de lámina de asbesto de módulos de aulas en la Escuela Preparatoria Núm. 1



Nota: Retiro de lámina (sobre - techumbre) existente, suministro y colocación de estructura metálica para recibir lámina galvanizada

Obra: Construcción de dos aulas y escaleras en planta alta de edificio existente (tercera etapa) Obra concluida, recepcionada y en operación



Colocación de pisos cerámicos en interiores de aulas 3, 4 y pasillos; suministro y colocación de pintura en interiores y exteriores planta baja y alta en el espacio que ocupan las dos aulas atendidas; Instalación eléctrica: Suministro y colocación de lámparas y contactos; Cancelería y aluminio.-