2025
EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:
4to. TRIMESTRE 2025
31/12/25

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO
Entidad federativa: 13. HIDALGO
Clave ST: 13MSU0017T

Titulares de Área

Planeación
Nombre: L.C. Gabriela Mejía Velencia
Cargo: Directora General de Planeación
Teléfono: 771 717 20 00 ext. 12201
Correo electrónico: planeacion@uaeh.edu.mx

Obras y Mantenimiento
Nombre: Arq. Adrián Cordero Vieyra
Cargo: Director de Proyectos y Obras
Teléfono: 771 717 20 00 ext. 12221
Correo electrónico: proyectosyobras@uaeh.edu.mx; adrianc@uaeh.edu.mx;leonor_domingo6179@uaeh.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

(6) Prioridad	(8) Nombre del proyecto	(19) Tipo de proyecto: Obra nueva (Construcción)	Obra de continuidad	Mejoramiento	Adecuaciones y mejoras	Mantenimiento	Proyecto sustentable	Hospitalización	(11) Monto Rectificado (A)	(12) CONTRATO Y CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: No. (s) de Contrato (s)	Fechas Programadas: INICIO	TÉRMINO	Monto Contratado (B)	Contratista	Monto no Contratado(C) Diferencia entre rectificado y Contratado C=A-B	(13) Monto ejercido (D)	(14) REMANENTES: (E1) Diferencia entre Monto Rectificado y Monto ejercido E1 =A-D	(E2) Diferencia entre Monto contratado y Monto ejercido E2 =B-D	(15) Espacios físicos/equipamiento (programado/autorizado): Nombre del Espacio/equipo	Cantidad	Metros Cuadrados (m^2)	(16) Acciones que sustentan el avance	(17) % de avance	(18) Fechas Reales (DD/MM/AA): Inicio	Término	(19) Observaciones
1	Terminación de la edecución del edificio de laboratorios, cubículos y aulas multidisciplinarias de Matemáticas y Física, tercera etapa, primer nivel, del Instituto de Ciencias Básicas e ingeniería.		X						$ 17,636,956.99	UAEH/FAM 2025/LPN/O-N3/CO4-25	16/06/25	28/12/25	$ 17,636,956.99	TRENA, S.A. DE C.V.	$ -	$ 17,636,956.99	$ -	$ -	Aulas Multidisciplinarias	5	385.00	Primer nivel. Conclusión de suministro y colocación de: canceleria en espacios interiores y ventanas en fachadas I; bastidores y colocación de plafón; acabados en muros: pintura y conclusión de trabajos de instalaciones; Convenio ampliación para trabajos de 2do. nivel.- albañilería: muros castillos y cadenas perimetrales y de módulos sanitarios, aplanados y pintura; e inicio de trabajos de suministro y colocación de piso de loseta	91%	GLOBAL DEL PROYECTO 16/06/2025	31/01/2026	1. Proyectos rectificados mediante oficio número 514/2025-1347-23 de fecha 14 de abril de 2025 2. Esta obra es de continuidad, previamente ha contado con dos contratos con inversión autorizada del FAM 2023 y FAM 2024, FAM 2024 Potenciado Remanente y 3. Alcances.- trabajos en primer nivel: instalaciones: tubería de voz y datos, CCTV, hidráulica y sanitaria, detección de humos: instalación eléctrica: alambrado, contactos, tablaros e interruptores, alimentadores eléctricos, pasamayos; herrería y muros: acabados: plafones de tablaroca, pisos, zocalos, pintura, canceleria, muebles y accesorios sanitarios, mamparas, puertas; y, pintura para estructura metálica. 4. 4 de diciembre de 2025.-Se realiza 1er Convenio de ampliación de monto y plazo de ejecución con cargo a: FAM 2025 $80,723.44; FAM 2025 Rendimientos $271,730.83; y FAM Remanente Potenciado $3'048,815.48. Autorizado mediante oficio número CAF/1409/2025 de fecha 3 de diciembre de 2025. 5. Esta obra requerirá inversión en contratos subsecuentes para que sea operable.
																			Laboratorios Ciencia de Datos	1	68.00					
																			Laboratorio de Física del Estado Sólido y Semiconductores	1	68.00					
																			Laboratorio de Astropartículas	1	75.00					
																			Laboratorio de Cómputo de Alto Desempeño	1	75.00					
																			Laboratorio de Técnicas de Caracterización de Imagenología Física .	1	68.00					
																			Laboratorio de Materia Condensada Suave	1	68.00					
																			Módulos de Sanitarios H/M	2	30.00					
																			Cubículos Académicos	8	89.00					
																			Áreas para asesorías	2	48.00					
																			Vestíbulo y circulaciones	1	189.00					
									$17,636,956.99						$0.00	$17,636,956.99	$0.00	$0.00	TOTAL	24.00	1,183.00					

OBRA CONCLUIDA

(20) Reintegro a la TESOFE: Línea de Captura	Fecha de pago	Importe	(21) Actas: Entrega-Recepción (Acta finiquito) MONTO	Fecha	Acta Administrativa de Entrega-Recepción (formato DGESU) MONTO	Fecha
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

(22)
Arq. Adrián Cordero Vieyra
Director de Proyectos y Obras

(23)
Dr. Octavio Castillo Acosta
Rector

(24)
L.C. Gabriela Mejía Velencia
Director General de Planeación

1 Se capturan los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán insertar tantas filas como sea necesario.
2 En esta sección se redactan de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.
3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.